

STT	Tên xã/loại đất	Tổng diện tích năm trong dự án cần thu hồi		Đã ban hành thông báo thu hồi đất		Đã quyết định thu hồi			Đã phê duyệt phương án BTHH			Đã chi trả tiền			Diện tích đã giao, thuê (ha)	Khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý			
		UBND xã quản lý (ha)	Tổng (ha)	UBND xã quản lý (ha)	Hộ gia đình, cá nhân	UBND xã quản lý (ha)	Số hộ	Diện tích (ha)	UBND xã quản lý (ha)	Số hộ	Diện tích (ha)	UBND xã quản lý (ha)	Số hộ	Diện tích (ha)			Mô mã		
		Đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (ha)	Tổng số hộ	Số hộ	Diện tích (ha)	Mô mã	Số hộ	Diện tích (ha)	Mô mã	Số hộ	Diện tích (ha)	Mô mã	Số hộ	Diện tích (ha)			Mô mã		
I	Dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Phường Chí Kiên trên địa bàn phường Bạch Sơn, Phường Chí Kiên và xã Xuân Dục thị xã Mỹ Hào.																		
	Phường Bạch Sơn	37,32	12,76	24,56	254	247	27,7												
1	Đất bằng trống hàng năm	0,46		0,46	254														Đã triển khai họp dân, tuyên truyền vận động di chuyển 19/26 ngôi mộ. Trình thông báo thu hồi đất 24/7/254 hộ.
2	Đất chuyên trồng lúa nước	30,82	6,72	24,1		247	27,7												Tháng 8: Đã kiểm đếm đất đai hoa màu, tài sản trên đất của 70/247 hộ dân.
3	Đất nuôi trồng thủy sản	1,12	1,12																Tháng 9 hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt phương án BTHH.
4	Đất giao thông	2,67	2,67																Tháng 10 chi trả tiền BTHH.
5	Đất thủy lợi	1,27	1,27																Khó khăn vướng mắc: Các hộ gia đình, cá nhân chưa phối hợp trong công tác kiểm đếm đất đai, hoa màu và tài sản trên đất, là do đơn giá BTHH thấp, tư tưởng chờ Luật đất đai mới ban hành.
6	Đất có mặt nước chuyên dùng	0,95	0,95																
7	Đất nghĩa trang, nghĩa địa	0,03	0,03																
	Xã Xuân Dục	8,57	1,42	7,14	65	1,42	65	7,14	57	6,5	57	6,5	57	6,5	53	6,1			Đã chi trả tiền 53/57 hộ dân có đất bị thu hồi.
1	Đất bằng trống hàng năm	0,17		0,17				0,17											
2	Đất chuyên trồng lúa nước	7,07	0,10	6,97	65	0,10	65	6,97	57	6,5	57	6,5	57	6,5	53	6,1			Tiếp tục tuyên truyền vận động 04 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi nhiệm tiên bồi thường hỗ trợ BTHH.
3	Đất giao thông	0,74	0,74																
4	Đất thủy lợi	0,57	0,57																
5	Đất bằng chum sử dụng	0,01	0,01																
6	Đất năng lượng	0,001	0,001																
	Phường Phường Chí Kiên	1,67	1,45	0,22	31														
1	Đất ở nông thôn	0,21		0,21	31														
2	Đất giao thông	0,11	0,11																
3	Đất thủy lợi	0,08	0,08																
4	Đất nuôi trồng thủy sản	0,73	0,73																
5	Đất trồng cây lâu năm	0,01		0,01															
6	Đất sản xuất kinh doanh	0,54	0,54																
II	Khối lượng công việc của kỳ báo cáo																		
1	Đang tiến hành kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất của các hộ dân tại Bạch Sơn (đã kiểm đếm được 70/247 hộ dân)																		
2	Đã tiến hành chi trả tiền được 53/57 hộ dân tại Xuân Dục																		
3	Đã triển khai đo đạc kiểm tra hiện trạng từng hộ dân có đất bán trải thẩm quyền, tiếp tục thu giấy tờ của các hộ để ra soát đưa vào báo cáo nguồn gốc để ban hành thông báo THH trên địa bàn phường Phường Chí Kiên																		
C	Các dự do UBND thị xã là Chủ đầu tư																		
I	Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào trên địa bàn phường Bạch Sơn Yên Nhân																		
	phường Bạch Sơn Yên Nhân	0,52	0,12	0,4	16	0,12	16	0,4	0,09	16	0,4	0,09	16	0,4					Đã ban giao thông báo thu hồi đất, Đã ban hành giá đất cụ thể của dự án
1	Đất chuyên trồng lúa nước	0,49	0,09	0,4	16	0,09	16	0,4	0,09	16	0,4	0,09	16	0,4					Đã kiểm đếm 16/16 hộ cá nhân, gia đình có đất thu hồi.

STT	Tên xã/loại đất	Tổng diện tích nằm trong dự án của thu hồi		Đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân		Tổng số hộ	Đã ban hành thông báo thu hồi đất		Đã kiến đến		Đã quyết định thu hồi		Đã phê duyệt phương án BTHH		Đã chi trả tiền		Diện tích đã giao, thuê (ha)	Kiểu khai, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý	
		Tổng (ha)	UBND xã (ha)	UBND xã (ha)	Số hộ		UBND xã (ha)	Số hộ	Diện tích (ha)	Số hộ	UBND xã (ha)	Số hộ	Diện tích (ha)	Số hộ	UBND xã (ha)	Số hộ			Diện tích (ha)
2	Đất giao thông	0,02	0,02				0,02												Tháng 8 đã tổ chức họp dân có đất thu hồi. Đã trình phê duyệt phương án BTHH Tháng 9: chỉ trả tiền BTHH.
3	Đất thủy lợi	0,01	0,01				0,01												
Khởi lập công việc của kỹ báo cáo																			
Đã trình thông báo thu hồi đất trên, UBND tỉnh ban hành giá đất cụ thể của dự án. Tổ chức kiểm đếm 17/17 hộ gia đình, cá nhân. Đang hoàn thiện hồ sơ niện yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ.																			
Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu đất giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Phan Đình Phùng.																			
Phường Phan Đình Phùng																			
1	Đất chuyên trồng lúa nước	2,10		2,1		61	0,09	49	2,01	49	1,73	30	1,28	30	1,28				Đã triển khai họp dân, phát thông báo thu hồi đất đến tay hộ dân, tổ chức kiểm đếm 49/61 hộ dân. Đã trình phê duyệt giá đất cụ thể của dự án.
12 hộ không hợp tác với DT 0,37 ha. Đã có quyết định phê duyệt phương án BTHH đợt 1 của 30 hộ dân. Chủ đầu tư chưa bố trí được kinh phí để trưng tâm lên kế hoạch trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho dân.																			
UBND tỉnh ban hành giá đất cụ thể của dự án. Tổ chức kiểm đếm 49/61 hộ gia đình, cá nhân. Đã tuyên truyền vận động còn lại 12 hộ không phối hợp trong công tác kiểm đếm đất đai, hoa màu, tài sản trên đất. Đã có quyết định phê duyệt phương án BTHH																			
Hạ tầng kỹ thuật khu đất giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng KĐT tại tổ dân phố Sài Phú, phường Minh Đức																			
phường Minh Đức (gđ 1)																			
1	Đất chuyên trồng lúa nước	2,38	0,63	1,75		231													Đã tổ chức họp các hộ dân có đất thu hồi. Tuyên truyền vận động ký xác nhận các hộ dân còn lại.
2	Đất giao thông	0,22	0,08																Tháng 8/2023: Hoàn thiện hồ sơ trình thông báo thu hồi đất.
3	Đất thủy lợi	0,54	0,02																Tháng 9/2023: trình giải đất cụ thể của dự án, kiểm đếm đất đai, hoa màu, tài sản trên đất.
4	Đất ở nông thôn	0,03		0,03		2													(Trong tháng 10/2023 trình phê duyệt phương án.
phường Minh Đức (gđ 2)																			
1	Đất chuyên trồng lúa nước	1,99	0,24	1,75		74													Giai đoạn 2 chưa có chủ trương thu hồi đất.
2	Đất giao thông	0,23	0,22																
2	Đất thủy lợi	0,54	0,54																
Khởi lập công việc của kỹ báo cáo																			
Hoàn thiện hồ sơ trình thông báo thu hồi đất (giai đoạn 1).																			
Đầu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở phường Di Sĩ.																			
Xã Cẩm Xã																			
1	Đất bằng chưa sử dụng	12,64																	BQLDA/BTKD chưa bàn giao hồ sơ GPMB. Đã nghị BQLDA/BTKD bàn giao hồ sơ liên quan.

STT	Tên xã/loại đất	Tổng diện tích nằm trong dự án cần thu hồi			Đã ban hành thông báo thu hồi đất			Đã kiến đến			Đã quyết định thu hồi			Đã phê duyệt phương án E/TKT			Đã chỉ trả tiền			Diện tích đã giao, thuê (ha)	Kho khăn, vướng mắc, để xuất phương án xử lý		
		Tổng (ha)	UBND xã (ha)	Đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (ha)	Số hộ (hộ)	Số hộ (hộ)	Diện tích (ha)	Số hộ (hộ)	Số hộ (hộ)	Số hộ (hộ)	Số hộ (hộ)	Số hộ (hộ)	Số hộ (hộ)	Số hộ (hộ)	Số hộ (hộ)	Số hộ (hộ)	Số hộ (hộ)	Số hộ (hộ)					
																			UBND xã (ha)			Diện tích (ha)	Mô mã
2	Đất trồng rừng cây lâu năm	0,55																					
3	Đất trồng cây lâu năm	0,0041																					
4	Đất giao thông	4,822																					
5	Đất nông nghiệp	0,047																					
6	Đất bãi rẫy thái	0,0226																					
7	Đất thủy lợi	1,56																					
8	Đất trồng lúa	3,87																					
9	Đất nghĩa trang, nghĩa địa	0,00945																					
10	Đất nuôi trồng thủy sản	1,033																					
11	Đất ở nông thôn	0,702																					
VI	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư QSDP cho nhân dân làm nhà ở và xây dựng khu hành chính phường Dị Sử																						
VII	Dự án cải tạo, nâng cấp đường trục trung tâm đô thị Mỹ Hòa, đoạn từ nút giao đường Lê Quý Đôn đến nút giao Trưng Tam viên thông khu vực 4																						
VIII	Dự án xây dựng GPMB QL5 đến trục trung tâm giai đoạn 2 Phong Cốc - Minh Đức; Mào Chinh - Dương Quang																						
1	Xã Dương Quang	1,58	0,28	1,30	51	0,28	51	1,30	0,28	51	1,30	2	0,28	51	1,30	2	0,28	51	1,30	2			
2	Đất chuyên trồng lúa nước	1,30	0,01	1,3		0,01	1,3																
3	Đất giao thông		0,19			0,19																	
4	Đất thủy lợi		0,07			0,07																	
5	Đất nghĩa trang nghĩa địa		0,01			0,01																	
	Phường Minh Đức	1,87	0,31	1,56	0	0,31	82	1,56															
1	Đất chuyên trồng lúa nước	1,84	0,29	1,55		0,29	81	1,55															
2	Đất nuôi trồng thủy sản		0,01			0,01																	
3	Đất nghĩa trang, nghĩa địa		0,02			0,02																	
	Khoá tương công việc của kỳ báo cáo																						
IX	Dự án đường trục xã Cẩm Xã từ đường trục trung tâm đến thôn Nhuận Trạch																						
	Phường Dị Sử	0,74																					
1	Đất chuyên trồng lúa nước																						
2	Đất giao thông																						
3	Đất thủy lợi																						
4	Đất nghĩa trang nghĩa địa																						
	Phường Phường Chi Kiên	0,053																					
1	Đất chuyên trồng lúa nước																						
2	Đất giao thông																						
3	Đất thủy lợi																						
4	Đất nghĩa trang nghĩa địa																						
	Xã Cẩm Xã	2,905																					

Đang rà soát số liệu làm trích lục thu hồi đất

Đã nhận bản giao mốc GPMB, Đang phối hợp VPKPĐ làm trích lục thu hồi đất

Đã nhận bản giao mốc GPMB, Đang phối hợp VPKPĐ làm trích lục thu hồi đất

Đã tiến hành trả tiền toàn bộ đất hộ gia đình cá nhân, mô mã, đã hỗ trợ ngân sách xã.

Đã ban hành thông báo thu hồi đất (đợt 1) của 82 hộ dân có diện tích bị thu hồi. Đã có giá đất cụ thể. Kho khăn, vướng mắc: Trên địa bàn thôn Phong Các tại phường Minh Đức còn khoảng 10 hộ sau khi cầm mốc biên giới phòng mặt bằng các hộ đang thức mặc diện tích thông báo thu hồi sai khác (mô mã, hộ gram) so với thực tế các hộ đang sử dụng.

Đang trình kế hoạch GPMB

STT	Tên xã/loại đất	Tổng diện tích nằm trong dự án của thu hồi		Đã ban hành thông báo thu hồi đất		Đã kiểm đếm		Đã quyết định thu hồi		Đã phê duyệt phương án BTHH		Đã chi trả tiền			Diện tích đã giao, thuê (ha)	Khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý
		UBND xã/loại (ha)	Đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (ha)	UBND xã/loại (ha)	Hộ gia đình, cá nhân (Số hộ, Diện tích (ha))	UBND xã/loại (ha)	Hộ gia đình, cá nhân (Số hộ, Diện tích (ha))	UBND xã/loại (ha)	Hộ gia đình, cá nhân (Số hộ, Diện tích (ha))	UBND xã/loại (ha)	Hộ gia đình, cá nhân (Số hộ, Diện tích (ha))	UBND xã/loại (ha)	Hộ gia đình, cá nhân (Số hộ, Diện tích (ha))	Hộ gia đình, cá nhân (Số hộ, Diện tích (ha))		
5	Đất nuôi trồng thủy sản	0,275														
6	Đất sống, ngòi, kênh, rạch	0,236														
	Phường Bạch Sơn	0,819														
1	Đất giao thông	0,203														
2	Đất thủy lợi	0,0158														
3	Đất trồng lúa	0,334														
4	Đất có mặt nước chuyên dùng	0,015														
5	Đất nuôi trồng thủy sản	0,016														
6	Đất sống, ngòi, kênh, rạch	0,235														
XVII	Đường từ KCN Thăng Long II (nối tiếp đường PCK) đi đường ĐT.387															
XXII	Cải tạo nâng cấp đường Lê Quang Hòa (ĐH.32) đoạn từ Đh.32 đến Nguyễn Văn Linh (Q15)															
XXIV	Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thiện Kế, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh (QL5) đến trường THCS Xuân Dục															

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thu Hiền